



COMUNE DI GARBAGNA

15050 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Piazza della Chiesa, 4 - Tel. 0131 877645 - Fax 0131 877307
e-mail: info@comune.garbagna.al.it - sito: www.comune.garbagna.al.it
pec: protocollo@pec.comune.garbagna.al.it



Determinazione SETTORE TECNICO n. 43 del 11.09.2025

Oggetto: LAVORI DI 'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE RELAMPING E POTENZIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE' - APPROVAZIONE STATO FINALE_CRE E LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PROFESSIONALE . CUP H74J22000670006 CIG professionista B00A833F0B CIG lavori B2A766CFF2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

PREMESSO che:

- in applicazione dell'art. 1 commi 29 e ss. della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, venivano assegnati ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- in data 30 gennaio 2020 è stato emanato Decreto del Ministro Dell'Interno, recante "Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024, con cui sono state assegnate risorse per un ammontare di 500 ml di euro annui;
- Questo Ente risulta beneficiario sull'annualità 2024 del contributo complessivo pari a € 50.000,00 per interventi di efficientamento energetico del patrimonio comunale;
- con Determina n. 5 in data 29.01.2024 il Responsabile del Servizio ha affidato alla società Moller Ingegneria srl di Genova, P.IVA. 02786070991, l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e rendiconto per i lavori di efficientamento energetico del patrimonio comunale, per un importo di € 5.500,00 oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22%;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 in data 31/07/2024, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO COMUNALE TRAMITE RELAMPING E POTENZIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CUP H74J22000670006", redatto da Moller Ingegneria srl, per l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 39.081,91 per lavori;
- con determinazione n. 43 del 14/08/2024 sono stati affidati a Enel Sole srl corrente in Roma, C.F./P.IVA 05999811002 i "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO COMUNALE TRAMITE RELAMPING E POTENZIAMENTO DELLA

PUBBLICA ILLUMINAZIONE” per un importo contrattuale di € 38.300,00 (euro trentottomilatrecento/00) oltre IVA 10%;

- in data 03/09/2024 i lavori in oggetto sono stati consegnati all’impresa, come verbale in pari data;
- con determinazione n. 56 del 30/10/2024 si è autorizzato il subappalto dei lavori in oggetto alla ditta Sa.Ve Technology srl con sede in via Dogana 3 MILANO pIVA 02254160795 per un importo di € 8.237,57 (euro ottomiladuecentotrentasette/57) oltre IVA 10%;

VISTA la contabilità finale a tal fine predisposta dal direttore dei lavori ing. Federico Fontana della società Moller Ingegneria srl di Genova, P.IVA. 02786070991 composta da:

2^ sospensione lavori;

2^ ripresa lavori;

attestazione di fine lavori in tempo utile;

libretto delle misure;

registro di contabilità;

stato finale dei lavori;

relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione pari ad un importo di € 38.800,00 oltre ad IVA al 10%;

VISTA la fattura n. 79 del 31/08/2025 della società MOLLER INGEGNERIA SRL con sede in GENOVA a saldo dell’affidamento incarico professionale dell’importo di € 2.750,00 oltre 4% CNPAIA oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 3489,20

CONSIDERATO che la somma di cui sopra è disponibile nell’ambito del quadro economico di spesa dell’opera relativa e sono inserite nel Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 al capitolo 21005020;

ATTESO che nulla osta all’approvazione del CRE ed alla liquidazione a saldo della fattura spese tecniche;

VISTI:

- il decreto legislativo 36/2023 (codice dei contratti pubblici);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) ed in particolare l’art. 107;
- il d. lgs. 118/2011 che al titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica denominato “armonizzazione contabile”, avviato dall’articolo 2 della legge 196/2009, per le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali;
- il d. lgs. 126/2014 che introduce disposizioni integrative e correttive del d. lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009;

VISTI:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il D.Lgs. n. 267/2000 negli art. 107, 109 e 117;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 27/12/2024, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 11/01/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il PEG;
- il Decreto del Sindaco n. 01 del 15/01/2025 con cui veniva conferito il ruolo di responsabile del servizio tecnico e RUP alla geom. Cinzia Bidone

DETERMINA

- 1) Di approvare la contabilità finale a tal fine predisposta dal direttore dei lavori ing. Federico Fontana della società Moller Ingegneria srl di Genova, P.IVA. 02786070991 composta da:
 - 2^ sospensione lavori;
 - 2^ ripresa lavori;
 - attestazione di fine lavori in tempo utile;
 - libretto delle misure;
 - registro di contabilità;
 - stato finale dei lavori;
 - relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione pari ad un importo di € 38.800,00 oltre ad IVA al 10%
- 2) Di liquidare, a saldo di ogni suo avere, la fattura n. 79 del 31/08/2025 della società MOLLER INGEGNERIA SRL con sede in GENOVA a saldo dell'affidamento incarico professionale dell'importo di € 2.750,00 oltre 4% CNPAIA oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 3489,20 ;
- 3) Di imputare l'importo suindicato nel Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 al capitolo 20801103;
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ed all'addetto alle pubblicazioni per i conseguenti adempimenti di competenza;
- 5) Di pubblicare copia della presente all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Garbagna, lì 11/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(F.to Cinzia Bidone)

Il responsabile del Servizio Finanziario esprime ed attesta, sulla determinazione in oggetto:

- Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e in merito all'art. 49 del regolamento di contabilità dell'ente;
- La copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D,Lgs 267 e dell'art. 56 del regolamento di contabilità dell'ente.

Garbagna, lì 11/09/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Alessandra Canevaro)