



COMUNE DI GARBAGNA

15050 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Piazza della Chiesa, 4 - Tel. 0131 877645 - Fax 0131 877307
e-mail: info@comune.garbagna.al.it - sito: www.comune.garbagna.al.it
pec: protocollo@pec.comune.garbagna.al.it



Determinazione SETTORE TECNICO n. 26 del 22.07.2026

OGGETTO: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO TRATTO DELLA VIABILITA’ COMUNALE STRADA PRATOLINO” – APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE, CRE - LIQUIDAZIONE.

CUP H75F25000120002

CIG D.L. BBA551C509

CIG LAVORI BBD871368E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

PREMESSO che:

- A seguito di Atto DD 1554/A1802B/2025 del 05/08/2025- Programma di pronto intervento e interventi a seguito di calamità naturali – la Regione Piemonte ha assegnato un contributo per l’esecuzione dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO TRATTO DELLA VIABILITA’ COMUNALE STRADA PRATOLINO” codice intervento 38/78_26_006_214945. L’importo del finanziamento in oggetto è pari a € 38.000,00.
- Che il progetto esecutivo, redatto per conto di questo Ente dall’Ufficio Tecnico comunale, per l’esecuzione dell’opera in oggetto è stato approvato con DGC 25 del 17/04/2026 con il seguente quadro economico:
 - relazione illustrativa e cronoprogramma
 - foglio patti e condizioni;
 - piano di manutenzione;
 - elenco prezzi;
 - computo metrico estimativo
 - computo incidenza manodopera;
 - computo costi sicurezza;
 - tavole grafiche di progetto;
 - Con il seguente QUADRO ECONOMICO:

N.	Articolo	u.m.	quantità	prezzo unitario	prezzo totale	Importo complessivo
	QUADRO ECONOMICO					
A 1a	Importo SOGGETTO a ribasso			€ 27.829,51		
A 1b	Costi incidenza Manodopera (26,185%)		5.337,37 €			
A 1s	Oneri sicurezza NON soggetti a ribasso d'asta			€ 433,93		
A)	TOTALE INTERVENTO					€ 28.263,44
Bj)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE					
B 1	Attività preliminari di fattibilità intervento (relazione geologica oneri comp.)				€ 1.500,00	
B 2	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura				€ 0,00	
B 3	Attività specifiche individuabili in funzione della complessità del lavoro				€ 0,00	
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi				€ 0,00	
B 5	Accantonamenti - Imprevisti - Economie				€ 674,87	
B 6	Acquisizione aree o immobili : atti notarili				€ 0,00	
B 7	Spese Centrale Unica Committenza				€ 0,00	
B 8	Spese tecniche :					
B 8.1b	INCARICO PER D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABILITÀ FINALE, CRE ai sensi dell'art. 41 D. Lgs 36/2023 (5%)				€ 1.400,00	
B 8.2b	Cassa Nazionale (5%)		di B8.1		€ 70,00	
				Tot B8	€ 1.470,00	
B 9	Attività di cui all'art. 45 D.Lgs.36/2023			€ 565,27		
B 9.1	Quota responsabile del procedimento e ufficio RIUP				€ 452,22	
B 9.2	Quota per acquisto di beni, strumentazioni, tecnologie funzionali per l'ente				€ 113,05	
B 10	Spese per attività di consulenza o di supporto				€ 0,00	
B 11	Spese per commissioni giudicatrici				€ 0,00	
B 12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche				€ 0,00	
B 13	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi				€ 0,00	
B 14	I.V.A ed eventuali altre imposte :					
B 14.1	I.V.A. sui lavori al 22%		22,00%		€ 6.366,43	
B 14.2	I.V.A. sui lavori al 10%		10,00%		€ 0,00	
B 14.3	I.V.A. sui lavori al 4%		4,00%		€ 0,00	
B 14.4	I.V.A. su lavori della voce B 2 opere in economia		22,00%		€ 0,00	
B 14.5	I.V.A. su spese tecniche (geologo)		22,00%	di B8	€ 330,00	
				Tot B14	€ 6.696,43	
B 15	Contributo ANAC , art.1, commi 65 e 67, L.23/12/2005 n.266				€ 0,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					€ 9.736,57
	TOTALE PROGETTO (A+B)					€ 38.000,00

- con determina n. 14 del 13/05/2026 veniva affidato l'incarico per la redazione di relazione geologica al dott. Geologo Marco Sala, con luogo di lavoro in via della Maiolica n. 4 a Varzi (PV), P.IVA. 02488590189, per un importo di € 1.500,00 compresi oneri previdenziali oltre IVA al 22% per un importo pari ad € 1.830,00;
- con determina n. 13 del 13/05/2026 è stata affidata la direzione lavori, contabilità finale e CRE dei lavori in oggetto al geom. Morena Cuzzolin con studio di lavoro nel Comune di Viguzzolo – Via Europa n. 11, C.F.: CZZMRN74C54L304X, P.IVA 02670550066 dietro corrispettivo pari ad € 1.400,00 oltre CNG pari ad € 70,00 in esenzione IVA per un importo pari ad € 1.470,00;
- con determinazione n. 17 del 03/06/2026 sono stati affidati alla ditta MB SCAVI s.r.l. (P.IVA 02680780067) con sede a Sarezzano, località Baracca n. 9, i lavori in oggetto dietro corrispettivo di € 27.849,47 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 33.976,35;

- in data 15/06/2026 i lavori in oggetto sono stati consegnati all'impresa ed ultimati in data 12/07/2026, come da relativi verbali;

VISTA la contabilità finale a tal fine predisposta dal direttore dei lavori geom. Morena Cuzzolin composta da:

attestazione di fine lavori in tempo utile;
libretto delle misure;
registro di contabilità;
stato finale dei lavori;
relazione sul conto finale e Certificato di Regolare;

CONSIDERATO che la somma di cui sopra è disponibile nell'ambito del quadro economico di spesa dell'opera relativa e sono inserite nel capitolo 208101271 del Bilancio 2026/2028 esercizio 2026;

ATTESO che nulla osta all'approvazione e liquidazione della contabilità finale e CRE;

VISTI:

- il decreto legislativo 36/2023 (codice dei contratti pubblici);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed in particolare l'art. 107;
- il d. lgs. 118/2011 che al titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica denominato "armonizzazione contabile", avviato dall'articolo 2 della legge 196/2009, per le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali;
- il d. lgs. 126/2014 che introduce disposizioni integrative e correttive del d. lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009;

VISTI:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il D.Lgs. n. 267/2000 negli art. 107, 109 e 117;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 29/12/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 10/01/2026, esecutiva, con cui è stato approvato il PEG;
- il Decreto del Sindaco n. 02 del 10/01/2026 con cui veniva conferito il ruolo di responsabile del servizio tecnico e RUP alla geom. Cinzia Bidone

DETERMINA

- 1) Di approvare la contabilità finale a tal fine predisposta dal direttore dei lavori geom. Morena Cuzzolin composta da:
attestazione di fine lavori in tempo utile;
libretto delle misure;

registro di contabilità;
 stato finale dei lavori;
 relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione
 con il seguente quadro economico a consuntivo:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO TRA PROGETTO E CONTRATTO			
		Progetto Approvato	Contratto/Lavori contabilizzati
Lavori	base d'asta	€ 27.829,51	
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza NON soggetti a ribasso		€ 433,93	
A TOTALE INTERVENTO		€ 28.263,44	
Affidato			
Importo derivante dal ribasso d'asta offerto: € 413,97			€ 27.415,30
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza NON soggetti a ribasso			€ 433,93
A1 Importo di contratto al netto del ribasso € 27.629,06			€ 27.849,23
Importo lavori da SAL finale			€ 27.827,70
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza NON soggetti a ribasso			€ 433,93
sommano			€ 28.261,63
A2 ribasso 1,465% su € 27827,70 pari ad € 414,03			€ 27.847,60
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Imprevisti		€ 674,87	€ 0,00
Opere in economia		€ 0,00	€ 260,00
I.V.A. sui lavori in economia 22,00%		€ 0,00	€ 57,20
Acquisizione aree o immobili : atti notarili		€ 0,00	€ 0,00
direzione , contabilità		€ 1.400,00	€ 1.400,00
Cassa Nazionale al 5%		€ 70,00	€ 70,00
I.V.A. spese tecniche al 22%		€ 0,00	€ 0,00
Attività preliminare - relazione geologica		€ 1.500,00	€ 1.500,00
I.V.A. spese tecniche al 22%		€ 330,00	€ 330,00
Spese per funzioni di Resp. del Proc.		€ 565,27	€ 407,00
Contributo ANAC		€ 0,00	€ 0,00
I.V.A. sui lavori 22,00%		€ 6.366,43	€ 6.126,47
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 6.696,43	
B1 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 10.150,67
TOTALE PROGETTO APPROVATO A + B		€ 38.000,00	
TOTALE A OPERE ESEGUITE COME DA CONTRATTO A1 + B1			€ 37.998,27
Economie a seguito del ribasso offerto, del risparmio della somma stanziata per gli imprevisti, e della differenza dell'iva sui lavori			€ 1,73

2) Di liquidare, al ricevimento del saldo contribuito da parte della Regione Piemonte:

- al dott. Geologo Marco Sala, con luogo di lavoro in via della Maiolica n. 4 a Varzi (PV), P.IVA. 02488590189, l'importo di € 1.500,00 compresi oneri previdenziali oltre IVA al 22% per un importo pari ad **€ 1.830,00** per redazione della relazione geologica;
- al geom. Morena Cuzzolin, con studio di lavoro nel Comune di Viguzzolo – Via Europa n. 11, C.F.: CZZMRN74C54L304X, P.IVA 02670550066 l'importo di € 1.400,00 oltre CNG

pari ad € 70,00 in esenzione IVA per un importo complessivo pari ad € **1.470,00** per la direzione lavori, contabilità finale e CRE;

- alla ditta MB SCAVI s.r.l. (P.IVA 02680780067) con sede a Sarezzano, località Baracca n. 9, quale lavori da SAL finale l'importo di € 27.847,60 oltre ad IVA al 22% ed € 260,00 per lavori imponibili non suscettibili di preventiva misurazione oltre ad IVA al 22% per un totale di € **34.291,27**;
 - al RUP geom. Cinzia Bidone per le funzioni svolte quale Responsabile del Procedimento l'importo di € **407,00**;
- 3) Di imputare gli importi suindicati nel capitolo 208101271 del Bilancio 2026/2028 esercizio 2026;
 - 4) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ed all'addetto alle pubblicazioni per i conseguenti adempimenti di competenza;
 - 5) Di richiedere saldo del contributo alla Regione Piemonte tramite il portale Moon;
 - 6) Di pubblicare copia della presente all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Garbagna, lì 22/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to (Cinzia Bidone)

Il responsabile del Servizio Finanziario esprime ed attesta, sulla determinazione in oggetto:

- Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e in merito all'art. 49 del regolamento di contabilità dell'ente;
- La copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D,Lgs 267 e dell'art. 56 del regolamento di contabilità dell'ente.

Garbagna, lì 29/07/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Alessandra Canevaro)